



«Утверждаю»

Директор ООО «Тепловодоканал»

А.С.Горбунов

2018г.

АКТ № 7

ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микрорайон №1

Настоящий акт составлен в том, что «31» августа 2018г. произведен отбор проб горячей воды

Место отбора проб:

1. Котельная №1 ООО «Тепловодоканал» - после теплообменника

2. ЦТП (жилой посёлок)

Количество проб: 2 (две)

Отбор проб произвел: Аппаратчик АВО Антифеева Л.Ф.

При отборе проб присутствовали: мастер ТЭС п.п. Бояришиков С.А.

Протокол результатов химанализов

№/№	Наименование показателей	Единица измерения	ПДК	Точки отбора проб	
				После теплообменника	ЦТП (жилой посёлок)
1.	Водородный показатель		6,0-9,0	<u>7,80</u>	<u>7,79</u>
2.	Температура	градус		<u>67</u>	<u>66</u>
3.	Запах	балл	<2	<u>0</u>	<u>0</u>
4.	Привкус	балл	<2	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Цветность	градус	20 (35)	<u><1,0</u>	<u><1,0</u>
6.	Мутность	ЕМФ (мг/л) по каолину	1,5 (2)	<u><1,0</u>	<u><1,0</u>
7.	Железо	Мг/л	0,3 (1,0)	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>
8.	Жёсткость	Мг*экв./л		<u>8,4</u>	<u>8,4</u>
9.	Щёлочность	Мг/л		<u>7,0</u>	<u>7,0</u>

Аппаратчик ХВО

Л.Ф. Антифеева

Л.Ф.Антифеева

Игорь



«Утверждаю»

Директор ООО «Тепловодоканал»

А.С.Горбунов

2018г.

АКТ № 4

ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микрорайон №1

Настоящий акт составлен в том, что «30» апреля 2018г.
произведен отбор проб горячей воды

Место отбора проб:

1. Котельная №1 ООО «Тепловодоканал» - после теплообменника
2. ЦТП (жилой посёлок)

Количество проб: 2 (две)

Отбор проб произвел: аппаратчик ХВО Антифеева Л.Ф.
Мастер ТВС №1

При отборе проб присутствовали: Богаршинов С.А.

№/№	Наименование показателей	Единица измерения	ПДК	Точки отбора проб	
				После теплообменника	ЦТП (жилой посёлок)
1.	Водородный показатель		6,0-9,0	<u>7,78</u>	<u>7,72</u>
2.	Температура	градус		<u>69°</u>	<u>69°</u>
3.	Запах	балл	<2	<u>0</u>	<u>0</u>
4.	Привкус	балл	<2	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Цветность	градус	20 (35)	<u><1,0</u>	<u><1,0</u>
6.	Мутность	ЕМФ (мг/л) по каолину	1,5 (2)	<u><1,0</u>	<u><1,0</u>
7.	Железо	Мг/л	0,3 (1,0)	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>
8.	Жёсткость	Мг*экв./л		<u>8,6</u>	<u>8,6</u>
9.	Щёлочность	Мг/л		<u>7,2</u>	<u>7,2</u>

Аппаратчик ХВО

Ант

Л.Ф.Антифеева

Моршин



«Утверждаю»

Директор ООО «Тепловодоканал»

А.С. Горбунов

2018г.

АКТ № 1

ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микрорайон №1

Настоящий акт составлен в том, что «31» 01 2018г.
произведен отбор проб горячей воды

Место отбора проб:

1. Котельная №1 ООО «Тепловодоканал» - после теплообменника
2. ЦТП (жилой посёлок)

Количество проб: 2 (две)

Отбор проб произвел: аппаратчик ХВО Антифеева Л.Ф.

При отборе проб присутствовали: мастер ТВО №1 Босырменов С.А.

№/№	Наименование показателей	Единица измерения	ПДК	Точки отбора проб	
				После теплообменника	ЦТП (жилой посёлок)
1.	Водородный показатель		6,0-9,0	<u>7,30</u>	<u>7,26</u>
2.	Температура	градус		<u>66°</u>	<u>66°</u>
3.	Запах	балл	<2	<u>0</u>	<u>0</u>
4.	Привкус	балл	<2	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Цветность	градус	20(35)	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>
6.	Мутность	ЕМФ (мг/л) по каолину	1,5(2)	<u><1,1</u>	<u><1,0</u>
7.	Железо	Мг/л	0,3(1,0)	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>
8.	Жёсткость	Мг*экв./л		<u>8,4</u>	<u>8,4</u>
9.	Щёлочность	Мг/л		<u>7,2</u>	<u>7,2</u>

Аппаратчик ХВО

Л.Ф. Антифеева

Л.Ф. Антифеева

Антифеева